

**广西民族中等专业学校
办学条件达标项目审计报告**

广西民族中等专业学校办学条件达标项目审计报告

目 录

- 一、广西民族中等专业学校学生宿舍楼工程项目专项审计报告
- 二、2018 年广西现代职业教育发展示范（实训大楼工程）项目
专项审计报告
- 三、2019 年现代职业教育质量提升计划项目专项审计报告
- 四、2020 年中央现代职业教育质量提升计划项目专项审计报告

南宁武鸣诚德（联合）会计师事务所

Nanning Wuming Chengde Unite Certified Public Accountants

報告書

REPORT

中国·广西

Guangxi China

广西民族中等专业学校学生宿舍楼工程项目

专项审计报告

目 录

一、审计报告.....	(1-4)
-------------	-------

广西民族中等专业学校学生宿舍楼工程项目 专项审计报告

南诚会所审字（2021）035号

广西民族中等专业学校：

我们接受贵单位的委托，对贵单位[中等职业学校办学条件达标建设项目（学生宿舍楼工程）]的预算执行、资金使用管理及绩效情况进行审计。贵单位对提供的会计资料的真实性、完整性负责，我们的责任是发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵单位实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况

（一）建设单位情况

广西民族中等专业学校是一所综合性民族学校，直属于广西壮族自治区民族宗教事务委员会。学校位于南宁市武鸣区灵水路1号，占地面积165亩，是自治区级重点中等职业学校、自治区示范性中等职业学校、五星级中等职业学校。学校创办60多年来，在各级领导和主管部门的关心和支持下，在传承民族文化、推行民族语文工作、发展民族教育、促进民族地区团结进步等方面作出了积极的贡献。为改善学校办学条件、满足学生住宿需求，广西民族中等专业学校提出拆除已经成为C级危房的6#学生宿舍楼，建设一栋新的学生宿舍，拟建建筑面积6076.34平方米，共设12人间宿舍88间，可容纳1056人。

（二）项目批复及可行性研究报告

广西壮族自治区发展和改革委员会《关于学生宿舍楼项目建议书的批复》（桂发改社会〔2018〕1265号），同意建设学生宿舍楼项目。项目业主：广西民族中等专业学校；项目名称：广西民族高中（广西民族中等专业学校、广西壮文学校）学生宿舍楼项目；项目地点：广西民族中等专业学校校园内；项目代码：2018-450122-82-01-034239；项目建设规模和建设内容：新建一

栋学生宿舍楼 6223 平方米；投资估算及资金筹措方案：项目估算总投资 1,600 万元，资金来源为学校多渠道筹措解决。

广西壮族自治区城乡规划设计院于 2018 年 11 月接受广西民族中等专业学校的委托，编制了学生宿舍楼工程项目的可行性研究报告，估算项目总投资为 1,600 万元，其中建安工程费用 1,327.96 万元，工程其他费用 198.82 万元，预备费 73.24 万元。资金来源为现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

（三）项目建设内容及规模

1. 新建一栋 6 层学生宿舍楼，框架结构，地上 6 层，地下 0 层，总建筑面积 6076.34 平方米。

2. 项目计划投资 1,600 万元，其中：中央专项资金 600 万元，自治区普通高中基础能力建设专项 700 万元，学校自筹资金 300 万元。详细情况见表 1：

表 1： 计划投资明细表 金额单位：万元

序号	项目名称	建设内容	资金来源			合计
			中央专项资金	自治区普通高中基础能力建设专项	学校自筹	
1	学生宿舍楼工程项目	新建一栋 6 层学生宿舍楼，框架结构，地上 6 层，地下 0 层，总建筑面积 6076.34 平方米	600.00	700.00	300.00	1600.00
	合计		600.00	700.00	300.00	1600.00

（四）项目资金的来源

根据财政部、教育部《关于提前下达 2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金预计数的通知》（财科教〔2017〕175 号），由自治区财政下达中央财政专项资金指标 600 万元。根据广西壮族自治区财政厅《关于追加 2019 年自治区普通高中基础能力建设专项补助资金的函》（桂财教函〔2019〕33 号），由自治区财政追加专项资金指标 700 万元，用于加强普通高中基础能力建设，改善普通高中办学条件，扩大办学规模，可用于教学设备购置、校舍维修（护）、新建学生宿舍楼等。

（五）工程项目的建设情况

2019年6月24日广西民族中等专业学校与广西城建建设集团有限公司签订《学生宿舍楼项目(EPC)工程总承包合同》，合同价款13,688,000元，合同工期为369天。

2019年10月18日广西民族中等专业学校与广西正峰工程项目管理咨询有限公司签订学生宿舍楼项目《建设工程委托监理合同》，合同价款303,200元，合同编号：ZFFJJL-190306。

2020年8月24日施工单位广西城建建设集团有限公司、勘察单位广西华南岩土工程有限公司、设计单位南宁市建筑设计院、监理单位广西正峰工程项目管理咨询有限公司、建设单位广西民族中等专业学校5方各派出人员组成工程竣工预验收组，对学生宿舍楼项目建设工程质量竣工预验收，在出具的《建设工程质量竣工预验收意见书》中，综合竣工预验收结论为：竣工预验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

二、项目资金来源及资金到位情况

项目计划投资1,600万元，其中：中央专项资金600万元，自治区普通高中基础能力建设专项700万元，学校自筹资金300万元。资金实际到位1,300万元，其中：中央专项资金600万元，自治区普通高中基础能力建设专项700万元。财政专项资金—中等职业学校办学条件达标建设项目经费(学生宿舍楼)额度到账详细情况如下：

到账日期	凭证号	会计科目	资金到账额度
2018/2/22	2月75#	公共财政预算拨款	2,000,000.00
2018/4/5	4月18#	公共财政预算拨款	4,000,000.00
2019/5/14	5月71#	财政拨款预算收入	7,000,000.00
		合计	13,000,000.00

三、项目资金支付情况

截至2020年12月31日止，项目资金实际支出1,291.72万元，列支结转2021年继续使用的资金8.28万元，其中：中央专项资金600万元，自治区普通高中基础能力建设专项700万元。详细情况见表2：

表 2:

项目资金支出明细表

金额单位: 万元

序号	项目资金用途	会计核算科目	金额
1	广西城建建设公司工程款	预付账款、事业支出	12,319,200.00
2	学生宿舍楼施工图审查费	在建工程、事业支出	55,224.00
3	广西正峰工程项目咨询公司监理费	在建工程、事业支出	303,200.00
4	广西城乡规划设计院可研报告编审费	在建工程、事业支出	93,400.00
5	旧楼拆除款、勘探费、测绘费等	在建工程、事业支出	146,219.80
合计			12,917,243.80

四、审计意见

1. 经审计,截止 2020 年 12 月 31 日,学生宿舍楼项目资金实际到位 1,300 万元,其中:中央专项资金 600 万元,自治区普通高中基础能力建设专项 700 万元,到位率 100%。

2. 经审计,截止 2020 年 12 月 31 日,学生宿舍楼项目资金实际支出 1,291.72 万元,列支结转 2021 年继续使用的资金 8.28 万元,其中:中央专项资金 600 万元,自治区普通高中基础能力建设专项 700 万元。

3. 项目资金的使用符合财政资金使用管理的相关规定,财政专项资金已纳入学校统一核算、统一管理,实行专款专用,专账管理。审计未发现学校截留、挤占、挪用专项资金现象。

南宁武鸣诚德联合会计师事务所



中国注册会计师:



地址: 中国·广西·南宁

中国注册会计师:



联系电话: 0771-6223103

2021 年 5 月 17 日

南宁武鸣诚德（联合）会计师事务所

Nanning Wuming Chengde Unite Certified Public Accountants

報告書

REPORT

中国·广西

Guangxi China

2018年广西现代职业教育发展示范（实训大楼工程）项目

专项审计报告

目 录

一、审计报告..... (1-4)

2018年广西现代职业教育发展示范（实训大楼工程）项目 专项审计报告

南诚会所审字（2021）036号

广西民族中等专业学校：

我们接受贵单位的委托，对贵单位的[2018年广西现代职业教育发展示范（实训大楼工程）项目]的预算执行、资金使用管理及绩效情况进行审计。贵单位对提供的会计资料的真实性、完整性负责，我们的责任是发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵单位实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况

（一）建设单位情况

广西民族中等专业学校是一所综合性民族学校，直属于广西壮族自治区民族宗教事务委员会。学校位于南宁市武鸣区灵水路1号，占地面积165亩，是自治区级重点中等职业学校、自治区示范性中等职业学校、五星级中等职业学校。学校创办60多年来，在各级领导和主管部门的关心和支持下，在传承民族文化、推行民族语文工作、发展民族教育、促进民族地区团结进步等方面作出了积极的贡献。为改善学校办学条件，解决专业实训室面积不足的问题，广西民族中等专业学校计划建设一栋实训大楼，建筑面积9682.63平方米，建筑占地面积1246.14平方米，建筑层数为地上9层，地下一层，地上面积为7955.74平方米，地下面积为1726.89平方米，建筑高度35.10米，为高层建筑，设置地下机动车停车位40个。

（二）项目批复及可行性研究报告

广西壮族自治区发展和改革委员会《关于广西民族中等专业学校实训大楼项目建议书的批复》（桂发改社会〔2019〕786号），同意建设广西民族中等专业学校实训大楼项目。项目业主：广西民族中等专业学校；项目名称：广

西民族中等专业学校实训大楼；项目地点：南宁市武鸣区灵水路1号；项目代码：2019-450122-82-01-021012；项目建设规模和建设内容：新建一栋地下1层，地上9层实训大楼，总建筑面积10121.23平方米；投资估算及资金筹措方案：项目估算总投资3,000万元，资金来源为通过亚洲开发银行和德国复兴信贷银行贷款3,000万元筹措解决。

华蓝设计(集团)有限公司于2019年11月接受广西民族中等专业学校的委托，编制了广西民族中等专业学校实训大楼可行性研究报告，估算项目总投资为2,999.83万元，其中建筑工程2,051.39万元，设备及工器具购置42万元，安装工程429.66万元，其他费用476.78万元。资金来源为亚洲开发银行和德国复兴信贷银行联合融资贷款。

(三) 项目建设内容及规模

1. 新建一栋实训大楼，总建筑面积9,682.63平方米，地上9层，地下1层，其中：地上建筑面积7,955.74平方米，地下建筑面积1,726.89平方米。建筑总高度35.10米，地下机动车停车位40个；配套建设电气工程、给排水工程及室外附属配套设施。

2. 项目计划投资3,000万元，其中：联合融资贷款3,000万元。详细情况见表1：

表1： 计划投资明细表 金额单位：万元

序号	项目名称	建设内容	资金来源		合计
			联合融资贷款	学校自筹	
1	2018年广西现代职业教育发展示范(实训大楼工程)项目	新建一栋实训大楼，总建筑面积9,682.63平方米，地上9层，地下1层，其中：地上建筑面积7,955.74平方米，地下建筑面积1,726.89平方米。建筑总高度35.10米，地下机动车停车位40个	3,000.00		3,000.00
2		配套建设电气工程、给排水工程及室外附属配套设施			
合计			3,000.00		3,000.00

（四）项目资金的来源

根据广西壮族自治区教育厅《关于广西现代职业教育发展示范项目入选中等职业学校名单及贷款控制额度计划的通知》（桂教亚行办〔2018〕2号），由自治区教育厅联合融资贷款资金3,000万元，用于建设广西现代化职业教育发展示范新建实训大楼建设工程项目。

（五）工程项目的建设情况

2020年4月15日广西民族中等专业学校与广西盛丰建设集团有限公司、华蓝设计（集团）有限公司签订《广西民族中等专业学校实训大楼工程项目总承包工程施工合同》，合同价款26,148,800元，合同工期为554天。

2020年7月8日广西民族中等专业学校与广西正峰工程项目管理咨询有限公司签订广西民族中等专业学校实训大楼工程项目《建设工程委托监理合同》，合同价款488,000元，合同编号：ZFFJJL-200162。

截止2020年12月31日，工程已经完成地下一层及地上主体二层的施工。

二、项目资金来源及资金到位情况

项目计划投资3,000万元，其中：联合融资贷款3,000万元。项目资金实际到位711.03万元，其中：联合融资贷款711.03万元。

联合融资贷款—广西民族中等专业学校实训大楼工程项目额度到账详细情况如下：

到账日期	凭证号	会计科目	资金到账额度
2020/2/29	2月43#	其他收入	7,110,294.61
		合计	7,110,294.61

三、项目资金支付情况

截至2020年12月31日止，项目资金实际支出697.07万元，其中：联合融资贷款697.07万元。详细情况见表2：

表2：项目资金支出明细表 金额单位：万元

序号	项目资金用途	会计核算科目	金额
1	广西盛丰建设集团有限公司工程款	在建工程、事业支出	6,402,530.00
2	广西壮族自治区工程咨询中心可研报告评估费	在建工程、事业支出	40,000.00

3	华蓝设计有限公司可研报告编审费	在建工程、事业支出	100,800.00
4	广西华南岩土公司勘察费	事业支出	100,000.00
5	武鸣区住房和城乡建设局人防易地建设费	事业支出	198,893.50
6	华蓝设计有限公司工程设计费	事业支出	119,790.00
7	武鸣区国土资源出让服务中心测绘费	事业支出	8,742.00
合计			6,970,755.50

四、审计意见

1. 经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，[2018 年广西现代职业教育发展示范（实训大楼工程）项目]资金实际到位 711.03 万元，其中：其中：联合融资贷款 711.03 万元，到位率 100%。

2. 经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，[2018 年广西现代职业教育发展示范（实训大楼工程）项目]资金实际支出 697.07 万元，其中：联合融资贷款 697.07 万元。

3. 项目资金的使用符合财政资金使用管理的相关规定，财政专项资金已纳入学校统一核算、统一管理，实行专款专用，专账管理。审计未发现学校截留、挤占、挪用专项资金现象。


南宁武鸣诚德联合会计师事务所




地址：中国·广西·南宁

联系电话：0771-6223103

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 5 月 17 日

南宁武鸣诚德（联合）会计师事务所

Nanning Wuming Chengde Unite Certified Public Accountants

報告書

REPORT

中国·广西

Guangxi China

2019年现代职业教育质量提升计划项目

专项审计报告

目 录

一、审计报告.....	(1-5)
二、财务报表.....	(6-7)

专项审计报告

南诚会所审字(2021)033号

广西民族中等专业学校:

我们审计了后附的贵单位2020年12月31日编制的[2019年现代职业教育质量提升计划项目]竣工财务决算表和交付使用资产表(以下合称财务报表)以及财务评价指标。

一、管理层对财务报表的责任

管理层按照建设项目财务管理规定为基础编制财务报表,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。现将审计结果报告如下:

三、项目基本情况

2019年现代职业教育质量提升计划项目,项目主管单位:广西壮族自治区民族宗教事务委员会;承办单位:广西民族中等专业学校;法定代表人:黄祖

兴；开办资金：人民币 7,707.50 万元；业务范围：学校开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育，并根据有关民族教育政策，承担壮文教育与研究、培养壮汉双语教学师资及壮文专业应用人才等任务。

根据广西壮族自治区财政厅桂财教函〔2019〕66号《关于追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金的函》，由自治区财政下达中央财政专项资金指标600万元，用于支持自治区提高高职院校生均定额拨款、中等职业学校办学条件达标建设项目和中等职业教育示范特色专业及实训基地建设项目，包括校舍建设与维修、实训基地建设、教学设备购置、教师培养培训等。

项目建设地址：南宁市武鸣区城厢镇灵水路1号。

项目建设主要内容：购置信息化教学交互式白板；购置汽车运用与维修专业实训设备（传统燃油型汽车）；会计实训设备；教学诊断与改进数字平台与校园一卡通；体育卫生、排水、道路基础设施及环境达标改造工程；购置铁架床等；图书购置；教师培训差费等。项目计划投资600万元。详细情况见表1：

表1： 计划投资明细表 金额单位：万元

序号	项目名称	建设内容	资金来源		合计
			中央专项资金	学校自筹	
1	购置信息化教学交互式白板	学校信息化教学设备采购-教室一体机设备	120.00		120.00
2	购置汽车运用与维修专业实训设备	购置汽车运用与维修专业实训设备	95.00		95.00
3	会计实训设备	购置会计电算化专业实训设备	60.00		60.00
4	教学诊断与改进数字平台与校园一卡通	教学诊断与改进数字平台与校园一卡通设备	150.00		150.00
5	体育卫生、排水、道路基础设施及环境达标改造工程	体育卫生、排水、道路基础设施及环境达标改造工程、新建羽毛球场与改造风雨操场工程	100.00		100.00
6	购置铁架床等	购买学生铁床架、行李架、格力空调	60.00		60.00
7	图书购置	购买图书	5.00		5.00
8	教师培训差费等	教师培训差费、职业技能课程费用	10.00		10.00
合 计			600.00		600.00

四、项目资金来源及资金到位情况

项目计划投资 600 万元，其中：中央专项资金 600 万元。项目资金实际到位 600 万元，其中：中央专项资金 600 万元。

五、项目资金支付情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，项目实际投资 600 万元，已支付 600 万元。

详细情况见表 2：

表 2: 项目实际投资明细表 金额单位：万元

序号	项目名称	建设内容	资金来源		合计
			中央专项资金	学校自筹	
1	购置信息化教学交互式白板	学校信息化教学设备采购-教室一体机设备	123.48		123.48
2	购置汽车运用与维修专业实训设备（传统燃油型汽车）	购置汽车运用与维修专业实训设备（传统燃油型汽车）	81.94		81.94
3	会计实训设备	购置会计电算化专业实训设备	59.37		59.37
4	教学诊断与改进数字平台与校园一卡通	教学诊断与改进数字平台与校园一卡通设备	148.00		148.00
5	体育卫生、排水、道路基础设施及环境达标改造工程	体育卫生、排水、道路基础设施及环境达标改造工程、新建羽毛球场与改造风雨操场工程	118.30		118.30
6	购置铁架床等	购买学生铁床架、行李架、格力空调 22 台	58.84		58.84
7	图书购置	购买图书	5.05		5.05
8	教师培训差费等	教师培训差费、职业技能课程费	5.02		5.02
合计			600.00		600.00

六、财务检查指标

(一) 总体评价

1. 财政专项资金已纳入学校统一核算、统一管理，实行专款专用，专账管理。

2. 项目资金按照《广西壮族自治区中等职业学校办学条件达标项目管理办法》及有关规定使用。

3. 项目资金管理制度健全。

(二) 预算收入评价

预算资金到位及时，额度基本达到计划要求。

(三) 预算支出评价

预算支出合规、结构合理、管理科学。

(四) 制度控制与预算控制

项目按照《中华人民共和国采购法》的有关规定，对纳入政府采购的支出项目进行政府采购，项目资金形成的固定资产，按照国有资产管理的有关规定进行管理。

审计未发现学校截留、挤占、挪用专项资金，未用于发放人员津贴、补贴、奖金，未提取管理费，未用于支付罚款、偿还贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资以及与项目无关的支出。

(五) 项目绩效目标实现的综合评价

经核对广西民族中等专业学校提供的中等职业学校 2019 年现代职业教育质量提升计划建设方案和任务书，项目预期目标均已实现。详细情况见表 3：

表 3: 项目计划与实际投资分析表 金额单位：万元

序号	项目名称	建设内容	资金占用		实际比计划增减金额	完成计划百分比 (%)	实际比计划增减幅度 (%)
			计划	实际			
1	购置信息化教学交互式白板	学校信息化教学设备采购-教室一体机设备	120.00	123.48	3.48	102.90	2.90
2	购置汽车运用与维修专业实训设备(传统燃油型汽车)	购置汽车运用与维修专业实训设备(传统燃油型汽车)	95.00	81.94	-13.06	86.25	-13.75
3	会计实训设备	购置会计电算化专业实训设备	60.00	59.37	-0.63	98.95	-1.05
4	教学诊断与改进数字平台与校园一卡通	教学诊断与改进数字平台与校园一卡通设备	150.00	148.00	-2.00	98.67	-1.33
5	体育卫生、排水、道路基础设施及环境达标改造工程	体育卫生、排水、道路基础设施及环境达标改造工程、新建羽毛球场与改造风雨操场工程	100.00	118.30	18.30	118.30	18.30
6	购置铁架床等	购买学生铁床架、行李架、格力空调 22 台	60.00	58.84	-1.16	98.07	-1.93
7	图书购置	购买图书	5.00	5.05	0.05	101.00	1.00
8	教师培训差费等	教师培训差费、职业技能课程费用	10.00	5.02	-4.98	50.20	-49.80
合计			600.00	600.00			

七、 审计意见

我们认为,广西民族中等专业学校财务报表已经按照建设项目财务管理规定编制,在所有重大方面公允反映了广西民族中等专业学校[2019年现代职业教育质量提升计划项目]预算收入和预算支出及资产交付使用情况。2019年现代职业教育质量提升计划项目“财务检查指标总体评价”、“预算收入评价”、“预算支出评价”、“制度控制与预算控制评价”、“项目绩效目标实现的综合评价”五项财务检查指标均为合格。

八、 编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表是以建设项目财务管理规定为编制基础的。是为了满足相关机构对广西民族中等专业学校[2019年现代职业教育质量提升计划项目]提供信息而编制的。因此,财务报表可能不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

南宁武鸣诚德联合会计师事务所



地址: 中国·广西·南宁

联系电话: 0771-6223103

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年5月10日

建设项目竣工财务决算表

2020年12月31日

单位：元

编制单位：广西民族中等专业学校



资金来源	金额	资金占用	金额
一、基建拨款	6,000,000.00	一、基本建设支出	6,000,000.00
1.预算拨款		1.交付使用资产	6,000,000.00
2.基建资金拨款		2.在建工程	
其中：国债专项资金拨款		3.待核销基建支出	
3.专项建设资金拨款	6,000,000.00	4.非经营项目转出投资	
4.进口设备转账拨款		二、应收生产单位投资借款	
5.器材转账拨款		三、拨付所属投资借款	
6.煤代油专用资金拨款		四、器材	
7.自筹资金拨款		其中：待处理器材损失	
8.其他拨款		五、货币资金	
二、项目资本		六、预付及应收款	
1.国家资本		七、有价证券	
2.法人资本		八、固定资产	
3.个人资本		固定资产原价	
4.外商资本		减：累计折旧	
三、项目资本公积		固定资产净值	
四、基建借款		固定资产清理	
其中：国债转贷		待处理固定资产损失	
五、上级拨入投资借款			
六、企业债券资金			
七、待冲基建支出			
八、应付款			
九、未付款			
1.未交税金			
2.其他未交款			
十、上级拨入资金			
十一、留成收入			
合计	6,000,000.00	合计	6,000,000.00

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

建设项目交付使用资产表

2020年12月31日

单位：元

编制单位：广西民族中等专业学校 单项目工程项目名称	总计	固定资产				流动资产	无形资产	其他资产
		合计	建安工程	设备	其他			
2019年现代职业教育教育质量提升计划	6,000,000.00	5,949,807.00	1,183,039.00	4,716,315.00	50,453.00	-		50,193.00
其中：1、购置信息化教学交互白板	1,234,800.00	1,234,800.00		1,234,800.00				
2、购置汽车运用与维修专业实训设备（传统燃油型汽车）	819,400.00	819,400.00		819,400.00				
3、会计实训设备	593,665.00	593,665.00		593,665.00				
4、教学诊断与改进数字平台与校园一卡通	1,480,000.00	1,480,000.00		1,480,000.00				
5、体育卫生、排水、道路基础设施及环境达标改造工程	1,183,039.00	1,183,039.00	1,183,039.00					
6、购置铁架床等	588,450.00	588,450.00		588,450.00				
7、图书购置	50,453.00	50,453.00			50,453.00			
8、教师培训差费等	50,193.00	-						50,193.00
合计	6,000,000.00	5,949,807.00	1,183,039.00	4,716,315.00	50,453.00	-		50,193.00



单位负责人： 财务负责人： 制表人：

南宁武鸣诚德（联合）会计师事务所

Nanning Wuming Chengde Unite Certified Public Accountants

報告書

REPORT

中国·广西

Guangxi China

2020 年中央现代职业教育质量提升计划项目

专项审计报告

目 录

一、审计报告.....	(1-6)
二、财务报表.....	(7-8)

2020 年中央现代职业教育质量提升计划项目

专项审计报告

南诚会所审字（2021）043 号

广西民族中等专业学校：

我们审计了后附的广西民族中等专业学校 2020 年 12 月 31 日编制的[2020 年中央现代职业教育质量提升计划项目]竣工财务决算表和建设项目交付使用资产表（以下合称财务报表）以及财务评价指标。

一、管理层对财务报表的责任

管理层按照建设项目财务管理规定为基础编制财务报表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。现将审计结果报告如下：

三、项目基本情况

2020 年中央现代职业教育质量提升计划项目，项目主管单位：广西壮族自治区民族宗教事务委员会；承办单位：广西民族中等专业学校；法定代表人：

黄祖兴；开办资金：人民币 7,707.50 万元；业务范围：学校开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育，并根据有关民族教育政策，承担壮文教育与研究、培养壮汉双语教学师资及壮文专业应用人才等任务。

根据中央《关于提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金预计数的通知》（财科教〔2019〕201 号）的文件通知，2020 年年初预算下达“中等职业学校办学条件达标建设项目”经费 320 万元，主要用于学校改善办学条件。根据广西壮族自治区财政厅《关于追加 2020 年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批）的函》（桂财教函〔2020〕115 号），由自治区财政厅下达专项资金 80 万元，用于支持中等职业技术学校办学条件达标项目，包括改扩建校舍、实验实训场地，教学设备和图书购置等。根据广西壮族自治区财政厅《关于追加 2020 年中央现代职业教育质量提升计划经费（第三批）的函》（桂财教函〔2020〕222 号），由自治区财政厅下达专项资金 120 万元，用于支持高职院校生均拨款、高水平高职学校和专业建设、自治区示范性职业教育集团建设、中职学校品牌专业建设、民族文化遗产基地建设和职业院校教师素质提高计划培训等方面。

项目建设地址：南宁市武鸣区城厢镇灵水路 1 号。

项目建设主要内容：新建羽毛球场与改造风雨操场工程；购置空调；购买实训室硬件设备；多功能教室显示屏；汽修专业实训设备；旅游管理与服务专业实训设备；“1+X 数字媒体交互设计技能等级”职业技能实训设备及专业建设；师资队伍培训；会计实训软件；民族音乐与舞蹈品牌专业建设。项目计划投资 520 万元。详细情况见表 1：

表 1：计划投资明细表 金额单位：万元

序号	项目名称	建设内容	资金来源		合计
			中央专项资金	学校自筹	
1	新建羽毛球场与改造风雨操场工程	新建羽毛球场与改造风雨操场工程	50.00		50.00
2	购置空调	购置空调	60.00		60.00
3	实训大楼硬件设施设备	购买实训室桌椅	95.00		95.00
4	演艺大厅舞台灯光音响设备改造	多功能教室显示屏	15.00		15.00

序号	项目名称	建设内容	资金来源		合计
			中央专项资金	学校自筹	
5	汽修专业实训设备	购买安装汽修专业实训设备	40.00		40.00
6	旅游管理与服务专业实训设备	安装虚拟仿真体验教学系统1套、旅游教学成品景点1套等	23.00		23.00
7	“1+X 数字媒体交互设计技能等级”职业技能实训设备及专业建设	“1+X 数字媒体交互设计技能等级”职业技能实训设备及专业建设	60.00		60.00
8	计算机专业实训设备	采购计算机专业实训室设备	35.00		35.00
9	师资队伍培训	师资队伍培训学习经费、差费等	5.00		5.00
10	会计实训软件	会计实训税务软件设备采购	17.00		17.00
11	民族音乐与舞蹈品牌专业建设	民族音乐与舞蹈品牌专业教师职业素质提升培养	120.00		120.00
合计			520.00		520.00

四、项目资金来源及资金到位情况

项目计划投资 520.00 万元，其中：中央专项资金 520.00 万元。项目资金实际到位 520.00 万元，其中：中央专项资金 520.00 万元。

五、项目资金支付情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，项目实际投资 350.13 万元，已支付 350.13 万元，列支结转 2021 年继续使用的资金 169.87 万元。详细情况见表 2：

表 2：项目实际投资明细表 金额单位：万元

序号	项目名称	建设内容	资金来源		合计
			中央专项资金	学校自筹	
1	新建羽毛球场与改造风雨操场工程	新建羽毛球场与改造风雨操场工程	50.00		50.00
2	购置空调	购置空调	77.98		77.98
3	购买实训室桌椅	购买实训室桌椅	7.83		7.83
4	多功能教室显示屏	多功能实训室显示屏制作安装费	8.89		8.89

序号	项目名称	建设内容	资金来源		合计
			中央专项资金	学校自筹	
5	汽修专业实训设备	购买安装汽修专业实训设备	48.74		48.74
6	旅游管理与服务专业实训设备	安装虚拟仿真体验教学系统1套、旅游教学成品景点1套等	22.77		22.77
7	“1+X 数字媒体交互设计技能等级”职业技能实训设备及专业建设	“1+X 数字媒体交互设计技能等级”职业技能实训设备及专业建设	61.48		61.48
8	计算机专业实训设备	采购计算机专业实训室设备	30.40		30.40
9	师资队伍培训	师资队伍培训学习经费、差费等	3.42		3.42
10	会计实训软件	会计实训税务软件设备采购	17.00		17.00
11	民族音乐与舞蹈品牌专业建设	民族音乐与舞蹈品牌专业教师职业素质提升培养	21.62		21.62
合 计			350.13		350.13

六、财务检查指标

(一) 总体评价

1. 财政专项资金已纳入学校统一核算、统一管理，实行专款专用，专账管理。

2. 项目资金按照《广西壮族自治区中等职业学校办学条件达标项目管理办法》及有关规定使用。

3. 项目资金管理制度健全。

(二) 预算收入评价

预算资金到位及时，额度基本达到计划要求。

(三) 预算支出评价

预算支出合规、结构合理、管理科学。

(四) 制度控制与预算控制

项目按照《中华人民共和国采购法》的有关规定，对纳入政府采购的支出项目进行政府采购，项目资金形成的固定资产，按照国有资产管理的有关规定进行管理。

审计未发现学校截留、挤占、挪用专项资金，未用于发放人员津贴、补贴、奖金，未提取管理费，未用于支付罚款、偿还贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资以及与项目无关的支出。

(五) 项目绩效目标实现的综合评价

经核对广西民族中等专业学校提供的中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书，项目预期目标均已实现。详细情况见表 3：

表 3： 项目计划与实际投资分析表 金额单位：万元

序号	项目名称	建设内容	资金占用		实际比计划增减金额	完成计划百分比 (%)	实际比计划增减幅度 (%)
			计划	实际			
1	新建羽毛球场与改造风雨操场工程	新建羽毛球场与改造风雨操场工程	50.00	50.00			
2	购置空调	购置空调	60.00	77.98	17.98	129.97	29.97
3	购买实训室桌椅	购买实训室桌椅	95.00	7.83	-87.17	8.24	-91.76
4	多功能教室显示屏	多功能实训室显示屏制作安装费	15.00	8.89	-6.11	59.27	-40.73
5	汽修专业实训设备	购买安装汽修专业实训设备	40.00	48.74	8.74	121.85	21.85
6	旅游管理与服务专业实训设备	安装虚拟仿真体验教学系统 1 套、旅游教学成品景点 1 套等	23.00	22.77	-0.23	99.00	-1.00
7	“1+X 数字媒体交互设计技能等级”职业技能实训设备及专业建设	“1+X 数字媒体交互设计技能等级”职业技能实训设备及专业建设	60.00	61.48	1.48	102.46	2.46
8	计算机专业实训设备	采购计算机专业实训室设备	35.00	30.40	-4.60	86.86	-13.14
9	师资队伍培训	师资队伍培训学习经费、差费等	5.00	3.42	-1.58	68.40	-31.60
10	会计实训软件	会计实训税务软件设备采购	17.00	17.00			
11	民族音乐与舞蹈品牌专业建设	民族音乐与舞蹈品牌专业教师职业素质提升培养	120.00	21.62	-98.38	18.02	-81.98
合计			520.00	350.13	-169.87		

七、 审计意见

我们认为,广西民族中等专业学校财务报表已经按照建设项目财务管理规定编制,在所有重大方面公允反映了广西民族中等专业学校[2020年中央现代职业教育质量提升计划项目]预算收入和预算支出及资产交付使用情况。2020年中央现代职业教育质量提升计划项目“财务检查指标总体评价”、“预算收入评价”、“预算支出评价”、“制度控制与预算控制评价”、“项目绩效目标实现的综合评价”五项财务检查指标均为合格。

八、 编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表是以建设项目财务管理规定为编制基础的。是为了满足相关机构对广西民族中等专业学校[2020年中央现代职业教育质量提升计划项目]提供信息而编制的。因此,财务报表可能不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。


南宁武鸣诚德联合会计师事务所



地址: 中国·广西·南宁

联系电话: 0771-6223103

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年5月24日

建设项目竣工财务决算表

单位：元

2020年12月31日

编制单位：广西民族中等专业学校



资金来源	金额	资金占用	金额
一、基建拨款	5,200,000.00	一、基本建设支出	3,501,269.40
1.预算拨款		1.交付使用资产	3,501,269.40
2.基建资金拨款		2.在建工程	
其中：国债专项资金拨款		3.待核销基建支出	
3.专项建设资金拨款	5,200,000.00	4.非经营项目转出投资	
4.进口设备转账拨款		二、应收生产单位投资借款	
5.器材转账拨款		三、拨付所属投资借款	
6.煤代油专用资金拨款		四、器材	
7.自筹资金拨款		其中：待处理器材损失	
8.其他拨款		五、货币资金	1,698,730.60
二、项目资本		六、预付及应收款	
1.国家资本		七、有价证券	
2.法人资本		八、固定资产	
3.个人资本		固定资产原价	
4.外商资本		减：累计折旧	
三、项目资本公积		固定资产净值	
四、基建借款		固定资产清理	
其中：国债转贷		待处理固定资产损失	
五、上级拨入投资借款			
六、企业债券资金			
七、待冲基建支出			
八、应付款			
九、未付款			
1.未交税金			
2.其他未交款			
十、上级拨入资金			
十一、留成收入			
合计	5,200,000.00	合计	5,200,000.00

制表人：郭沛林

郭沛林

财务负责人：

郭沛林

单位负责人：



建设项目交付使用资产表

2020年12月31日

单位：元

编制单位：广西民族中等专业学校	单项工程项目名称	总计	固定资产				流动资产	无形资产	其他资产	其他支出
			合计	建安工程	设备	其他				
	2020年中央现代职业教育质量提升计划	3,501,269.40	2,739,826.00	500,000.00	2,239,826.00	-	170,000.00	-	287,443.40	
	1、新建羽毛球馆与改造风雨操场工程	500,000.00	500,000.00	500,000.00						
	2、购置空调	779,796.00	767,416.00		767,416.00				12,380.00	
	3、购买实训室桌椅	78,320.00	78,320.00		78,320.00					
	4、教室显示屏	88,940.00	88,940.00		88,940.00					
	5、汽修专业实训设备	487,400.00	468,200.00		468,200.00				19,200.00	
	6、旅游管理与服务专业实训设备	227,700.00	222,200.00		222,200.00				5,500.00	
	7、“1+X数字媒体交互设计技能等级”职业技能实训设备	614,750.00	614,750.00		614,750.00					
	8、计算机专业实训设备	304,000.00	-				304,000.00			
	9、师资队伍培训	34,213.40	-				-		34,213.40	
	10、会计实训软件	170,000.00	-				170,000.00			
	11、民族音乐与舞蹈品牌专业建设	216,150.00							216,150.00	
	合计	3,501,269.40	2,739,826.00	500,000.00	2,239,826.00	-	170,000.00	-	287,443.40	

制表人：苏维林

财务负责人：李强

单位负责人：李强